

CRONOPROGRAMMA LAVORI - P.O.T. BOLLATE - 2015 - Aggiornamento al 20 Novembre 2015													
2015													
2016													
Note	Destinazione attuale	Destinazione in progetto	progr	edificio	piano	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
Intervento di tipo "Leggero"	Ex Rianimazione	studi medici	1	PAD. 63	P 4°	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI							
Intervento di tipo "Leggero"	Studi medici e Spogliatoi	realizzazione lavori di manutenzione	2	PAD. 70	P R	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI							
Intervento di tipo "Leggero"	area disponibile	centro unico di prenotazione e uffici	3	PAD. 70	P R	ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO							
Intervento di tipo "Leggero"	Ambulatori Rossi (Ospedale vecchio)	servizi salute mentale	4	ospedale vecchio	P R	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI							
Intervento di tipo "Leggero"	Laboratorio	laboratorio	5	PAD 70	P S-1	LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI							
Intervento di riqualificazione	Laboratorio	Spogliatoi di presidio	6	PAD 70	P S-1	in attesa Decreto DG Sanità regione Lombardia	GARA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO				
Intervento di tipo "Leggero"		UOOML/Med Competente	7	PAD. 63	P2°	GARA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO					
Intervento di tipo "Leggero"	Ex Ostetricia e ginecologia	Consutorio ASL	8	PAD. 63	P3°	ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO							
Intervento di tipo "Leggero"	FRONT OFFICE	Servizi Asi	9	INGRESSO	PR	in attesa Decreto DG Sanità regione Lombardia	GARA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO				
Intervento di tipo "Leggero"		ambulatori cronicità	10	PAD. 70	P3°	GARA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO					
Intervento di tipo "Leggero"		cure palliative/AD/TD	11	PAD. 70	P4°	GARA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO					
		realizzazione mensa aziendale e bar (predisposizioni)	12	PAD. 63	P S-1	GARA E SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO					